

DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2014
259/2014/R/EEL

ACCERTAMENTO DELLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE MILESTONE DEGLI INVESTIMENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, RELATIVI AL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2013

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 giugno 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *TIT*);
- la deliberazione 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 40/2013/R/EEL);
- il parere 22 maggio 2013, 214/2013/I/EEL, recante la valutazione dello schema di Piano decennale di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale relativo all'anno 2012;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 1 febbraio 2013 (prot. Autorità A/4789 del 4 febbraio 2013);
- la comunicazione di Terna del 31 marzo 2014 (prot. Autorità A/9949 del 7 aprile 2014), come successivamente modificata ed integrata con comunicazione del 7 aprile 2014 (prot. Autorità A/10847 del 15 aprile 2014).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 25.1 del *TIT*, al fine di accelerare e dare certezza alla data di entrata in esercizio degli investimenti strategici di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: *RTN*), istituisce i meccanismi di incentivazione all'accelerazione degli investimenti e di penalità per il mancato rispetto della data obiettivo per il periodo 2012-2015, applicati a tutti gli interventi inclusi nella tipologia I=3 (di seguito: meccanismi di incentivazione all'accelerazione degli investimenti);
- il comma 22.5, lettera c), del *TIT*, definisce gli investimenti di tipologia I=3 come gli investimenti di sviluppo della capacità di trasporto relativi a progetti strategici per il sistema energetico, volti a ridurre le congestioni tra zone di mercato o ad incrementare la *Net Transfer Capacity (NTC)* sulle frontiere elettriche; e che detti interventi, ai sensi del comma 22.7 del *TIT*, proposti dal gestore del sistema di trasmissione, devono far riferimento al Piano di sviluppo della *RTN* predisposto ai sensi dell'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11 e sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità;
- il comma 27.1 del *TIT* prevede che, entro il 31 marzo di ciascun anno, il gestore del sistema di trasmissione comunichi all'Autorità lo stato di raggiungimento delle *milestone* e degli interventi e i costi sostenuti con riferimento all'anno precedente, ripartiti, per ciascun intervento, in opere principali e opere accessorie, fornendo all'Autorità la documentazione comprovante il loro conseguimento;
- l'articolo 29 del *TIT* prevede che entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Autorità accerti il raggiungimento delle *milestone* con riferimento all'anno precedente e, qualora la verifica dia esito positivo, riconosca l'incentivazione all'accelerazione ai fini dell'aggiornamento delle tariffe di trasmissione per l'anno successivo;
- con la deliberazione 40/2013/R/EEL, l'Autorità ha individuato gli interventi di sviluppo della *RTN* strategici per il sistema elettrico nazionale inclusi nella tipologia I=3, le relative *milestone* per il periodo 2012-2015 nonché le date obiettivo degli interventi;
- con la medesima deliberazione 40/2013/R/EEL, l'Autorità ha previsto che le *milestone* relative all'anno 2012 e quelle relative all'anno 2013 siano sostituite rispettivamente da *milestone* relative al primo ed al secondo semestre dell'anno 2013, in considerazione del protrarsi del procedimento per l'individuazione degli interventi I=3 oltre i tempi utili per prevedere *milestone* afferenti l'anno 2012; e che, di conseguenza, il riconoscimento dell'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso afferenti gli interventi di sviluppo della *RTN* inclusi nella tipologia I=3, esistenti al 31 dicembre 2013, sia subordinato al conseguimento delle *milestone* relative al secondo semestre 2013;
- la deliberazione 40/2013/R/EEL ha inoltre previsto che Terna mettesse a disposizione dell'Autorità, entro il 30 giugno 2013, un sistema informatico per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di sviluppo I=3, del raggiungimento delle relative *milestone* e dei relativi costi sostenuti (di seguito: sistema di monitoraggio).

CONSIDERATO CHE:

- Terna, con comunicazione del 1 febbraio 2013, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 25.5 del *TIT*, ha comunicato l'adesione definitiva e vincolante, per l'intero periodo di regolazione 2012-2015, ai meccanismi di incentivazione all'accelerazione degli investimenti;
- Terna, con comunicazione del 31 marzo 2014, ha trasmesso all'Autorità, per mezzo del sistema di monitoraggio, con riferimento ai quindici interventi che, ai sensi della deliberazione 40/2013/R/EEL, prevedono *milestone* per il secondo semestre dell'anno 2013, la documentazione attestante il raggiungimento delle medesime *milestone*;
- l'attività istruttoria, condotta dagli uffici dell'Autorità sulla base della documentazione fornita, ha consentito di verificare positivamente il raggiungimento di dieci *milestone* sul numero complessivo di quindici *milestone* oggetto di verifica, mentre le rimanenti cinque *milestone*, anche sulla base di quanto dichiarato da Terna, non risultano raggiunte; inoltre, sulla base della documentazione trasmessa da Terna, è stato possibile accertare anche il raggiungimento anticipato di una *milestone* relativa all'anno 2014;
- la quota del valore convenzionale delle *milestone* positivamente verificate, rispetto al valore convenzionale complessivo delle *milestone* previste per il secondo semestre dell'anno 2013, incluso il valore convenzionale delle *milestone* relative ad anni successivi e conseguite in anticipo, risulta superiore alla soglia del 70% di cui al comma 27.3 del *TIT*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accertare, sulla base della documentazione trasmessa da Terna, il superamento della soglia del 70% del valore convenzionale complessivo delle *milestone* previste per il secondo semestre dell'anno 2013, con riserva di verificare *in situ*, ai sensi del comma 27.2 del *TIT*, l'effettivo raggiungimento delle *milestone*;
- riconoscere al gestore del sistema di trasmissione, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 29 del *TIT*, l'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso afferenti agli investimenti I=3 esistenti al 31 dicembre 2013, a valere sulle tariffe di trasmissione 2015, che verranno determinate con successivo provvedimento, ai sensi dell'articolo 21 del *TIT*

DELIBERA

1. di accertare lo stato di raggiungimento delle *milestone* previste per il secondo semestre dell'anno 2013, ivi incluse le *milestone* relative ad anni successivi e conseguite in anticipo, sulla base della documentazione trasmessa da Terna, in conformità a quanto riportato nell'Allegato A del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed il superamento della soglia del 70% del valore convenzionale complessivo delle suddette *milestone*;
2. di riconoscere al gestore del sistema di trasmissione l'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso afferenti agli

- investimenti I=3 esistenti al 31 dicembre 2013, a valere sulle tariffe di trasmissione relative all'anno 2015;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni